

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	ふくいの元気な漁村整備計画	
計画策定主体	対象市町	計画期間
福井県	坂井市、福井市、越前町、 敦賀市、小浜市、おおい町	平成22年度～平成26年度 (5ヶ年)

1. 交付対象事業の進捗状況

	事業名	地区名	事業実施主体	工 期	主な事業内容
対象 事業	水産物供給基盤整備事業	福井北	坂井市、 越前町	H22～H26	海底耕耘 40,959ha
	水産物供給基盤整備事業	福井南	小浜市、 おおい町	H22～H26	海底耕耘 6,915ha
	海岸環境整備事業	小浜漁港海岸	福井県	H22～H23	護岸 240m(内親水護岸165m) 緑地・広場 1式
	漁港漁村環境整備事業	白浜(国見)	福井市	H24～H26	防波堤 81m
	漁港漁村環境整備事業	浦底北部	敦賀市	H23～H26	護岸 264m 棧橋 9基 道路 296m
	海岸保全施設整備事業	内外海 漁港海岸	小浜市	H26	老朽化調査(2次追加) 1式
進捗状況		計画期間内の事業は予定通り実施し、残事業を次期計画で実施予定			

2. 事業効果の発現状況

水産物供給基盤整備事業 福井北地区	計画期間内の事業量実施により事業効果が一部発現。
水産物供給基盤整備事業 福井南地区	計画期間内の事業量実施により事業効果が一部発現。
海岸環境整備事業 小浜漁港海岸	平成23年度の事業完了により事業効果が発現。
漁港漁村環境整備事業(漁村再生交付金事業) 白浜(国見)地区	計画期間内の事業量実施により事業効果が一部発現。
漁港漁村環境整備事業(漁村再生交付金事業) 浦底北部地区	計画期間内の事業量実施により事業効果が一部発現。
海岸保全施設整備事業(海岸堤防等老朽化対策事業) 内外海漁港海岸	平成26年度の事業完了により事業効果が発現。

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値の実現状況
海底耕耘の実施により漁場機能を回復させ69 tの増産を図る。	事業継続のため、平成27年度以降の次期計画に引継ぎ、目標の達成に努めます。
海岸保全施設の整備により背後地9.9haの防護を図り、あわせて人々が海辺に親しむことが出来る海岸を165m整備する。	事業完了により、目標を達成しました。
安全な水産物供給基盤の整備や安全・快適な労働環境を整備することにより、年間出漁日数の増加や作業の短縮を図る。	事業継続のため、平成27年度以降の次期計画に引継ぎ、目標の達成に努めます。

4. 今後の方針

整備計画年度を平成27年度～平成30年度（4年間）とする新たな計画を樹立し、今後とも漁港施設の整備、漁場機能の回復を進めるとともに、集落を守る防災施設や海岸保全施設を整備することにより、水産業の効率性、生産性の向上と、安全・安心で快適な漁港・漁村の構築を図ることとします。